## **Grosser Gemeinderat Spiez**

**Antrag** des Gemeinderates vom 21. Oktober 2019

GGR-Nr. 464/20, 24. Februar 2020

## Beschluss des Grossen Gemeinderates

## betreffend

# Pumpwerk Tenne / Sanierung Abwasserdruckleitung, 2. Etappe, Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

#### beschliesst:

Der Kreditabrechnung betreffend Sanierung Abwasserdruckleitung Pumpwerk Tenne, 2. Etappe mit Aufwendungen von Fr.140'536.35 wird zugestimmt.

### 1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 27. April 2015 einen Verpflichtungskredit von Fr. 170'000 für die Sanierung der Abwasserdruckleitung Pumpwerk Tenne, 2. Etappe, bewilligt.

Auf der Parzelle Nr. 2915, Allmendweg 19 in Faulensee wurden im Jahr 2015 zwei neue Mehrfamilienhäuser mit einer integrierten Autoeinstellhalle realisiert. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die bestehende öffentliche Abwasserdruckleitung vom Pumpwerk Tenne zum Hauptkanal oberhalb der Kirschgartenstrasse und des BLS-Bahntrassees im Perimeter des geplanten Neubaus liegt. Da sich diese Druckleitung in einem relativ schlechten Zustand befindet und bereits ein Leitungsabschnitt (Etappe 1: vom Pumpwerk Tenne bis ca. zum Bauperimeter) saniert werden musste, kam eine Überbauung der Leitung nicht in Frage. Der betroffene Leitungsabschnitt musste neu verlegt werden.

#### **Bericht** 2.

Der betroffene Abschnitt der öffentlichen Abwasserdruckleitung auf der Privatparzelle Nr. 2915 wurde im Rahmen des privaten Bauvorhabens erneuert. Damit konnten die Synergien beider Bauvorhaben genutzt werden. Mit dieser Massnahme sind nun 2 von 3 Sanierungsetappen realisiert.

#### 3. Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt ab:

	Kostenvoranschlag		Kreditabrechnung	
Ingenieurleistungen	Fr.	23'500.00	Fr.	17'705.65
Baumeisterarbeiten	Fr.	77'000.00	Fr.	74'875.45
Sanitärarbeiten	Fr.	54'000.00	Fr.	47'955.25
Unvorhergesehenes/ Reserven	Fr.	15'500.00	Fr.	0.00
Gesamttotal (inkl. MwSt.)	Fr.	170'000.00	Fr.	140'536.35
Minderkosten/Kreditunterschreitung			Fr.	29'463.65

Gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 170'000.00 schliesst das Geschäft mit Minderkosten von Fr. 29'463.65 (17%) ab. Ein eingerechnetes Provisorium für die Druckleitung während der Montagearbeiten war nicht erforderlich. Ebenfalls war der Hangwasseranfall ziemlich gering (trockene Wetterlage), wodurch nur wenige Einsatzstunden für die Abwasserpumpen anfielen. Diese Umstände haben dazu geführt, dass die eingerechneten Reserven nicht benötigt wurden.

#### 4. Antrag

Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, der Kreditabrechnung zuzustimmen.