

Information zu den Belagsarbeiten Kurve Frutigenstrasse / Simmentalstrasse

Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit auf den Kantonsstrassen einspurig geführt und durch einen Verkehrsdienst geregelt.

**Der Einlenker Gygerweg ist am Freitag, 27.02.2026, gesperrt.
Eine entsprechende Umleitung wird signalisiert.**

Montag, 23. Februar

Fräsarbeiten Trottoir Zeughausgarage bis Einlenker Gygerweg inkl. Reinigung
Planierarbeiten Trottoir
Belagsarbeiten Trottoir Einlenker Gygerweg Trag- und Deckbelag
Tag 3 VK / Nacht –

Dienstag, 24. Februar

Belagsarbeiten Trottoir Trag- und Deckbelag
Tag 3 VK / Nacht –

Mittwoch, 25. Februar

Fräsarbeiten Kurve bis UK Binder / Teilstück bis UK Tragschicht
Fräsarbeiten Simmentalstrasse bis UK Tragschicht (-20)
Tragschichteinbau Bereich Kurve
Bindereinbau Bereich Kurve
Tragschichteinbau Simmentalstrasse
Bindereinbau Simmentalstrasse
Tag 5 VK / Nacht 3 VK

Donnerstag, 26. Februar

Fräsarbeiten Bereich Kurve bis UK Tragschicht
Fräsarbeiten Simmentalstrasse bis UK Tragschicht (-20)
Tragschichteinbau Bereich Kurve
Bindereinbau Bereich Kurve
Tragschichteinbau Simmentalstrasse
Bindereinbau Simmentalstrasse
Tag 5 VK / Nacht 3 VK

Freitag, 27. Februar

Fräsarbeiten Bereich Kurve bis UK Tragschicht
Tragschichteinbau Bereich Kurve
Bindereinbau Bereich Kurve
Tragschichteinbau Einlenker Gygerweg
Tag 3 VK / Nacht 3 VK

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Beilage: Kleine Übersichtsskizze

