Grosser Gemeinderat
Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez
Tel. 033 655 33 15
gemeindeschreiberei@spiez.ch

Auszug aus dem Protokoll des Grossen Gemeinderates vom 28. April 2025

24 187.03 Schulhäuser / Turnhallen / Sportanlagen (Infrastrukturregister) Schulraumprovisorium Seematte (Element-Module) / Abrechnung Verpflichtungskredit

Ausführungen des Gemeinderats

Urs Eggerschwiler: Der ursprüngliche Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 820'000 hat nicht ausgereicht. Der Gemeinderat hat deshalb im April 2023 einen Nachkredit von CHF 75'000 gesprochen. Die dazu kommenden Kosten entstanden aufgrund von Mehraufwand bei Zimmerarbeiten und neuen kantonalen Vorgaben, wie aber auch von Vergrösserungen der Klassenzimmer. Die Überschreitungen sind erklärbar und daraus hat man die Lehren gezogen. Die Bauarbeiten waren bereits im Juli 2023, acht Monate nach der Kreditbewilligung, abgeschlossen. Das Gebäude ist gelungen und bettet sich gut in die Landschaft ein. Aktuell wird es von einer Kindergartenklasse und einer Schulklasse genutzt. Rund 40 Schulkinder werden hier unterrichtet. Auf dem Dach hat es eine PV-Anlage, welche pro Jahr rund 13’000 Kilowattstunden geliefert hat. Das entspricht der Energiestrategie der Gemeinde. Heute werden in diesem Schulhaus in der zweiten Klasse sicher Dreisatzrechnungen geübt. Auch er hat ein paar Dreisätze berechnet, und zwar über die Finanzen dieses Gebäudes. Rechnet man die Investitionskosten von CHF 895'000 über 8 Jahre Betriebsdauer, kostet dies pro Jahr CHF 112'000. Bei 40 Schulkindern kostet dies pro Kind rund CHF 2'800 pro Jahr. Die Kinder gehen etwa 180 Tage pro Jahr in die Schule. Das heisst, pro Tag und Kind kostet der Schulraum rund CHF 15. Das ist ein guter Preis und er würde für sein Kind so viel bezahlen, wenn es schon in solch ein schönes Gebäude in die Schule gehen könnte. Er hofft, dass er keinen Fehler gemacht hat, ansonsten können es die Schulkinder sicher nachrechnen. Der Gemeinderat beantragt, die Kreditabrechnung zur Kenntnis zu nehmen.

Fraktionssprecher / Allgemeine Diskussion

Keine Wortmeldungen

Beschluss

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderats
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung und den Nachkredit betreffend Schulraumprovisorium Seematte (Element-Module) mit abgerechneten Kosten von CHF 895'520.70 zur Kenntnis.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Präsidentin	Der Sekretär
J. Brunner	B. Graf

Geht an

-